

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**Obra:** PAVIMENTAÇÃO EM PAVER INTERTRAVADO DE CONCRETO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA  
**Rua:** RUA PAULO PEREIRA - TRECHO 01 - BAIRRO RIO MORTO - RODEIO - SC  
**Data:** 16/05/2022  
**BDI:** 22,00%

Item	Descrição so Serviços	Valor dos Serviço	Peso (%)	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03			
				Simple (%)	Acumulad o (%)	Simple ( R\$ )	Acumulado ( R\$ )	Simple (%)	Acumulad o (%)	Simple ( R\$ )	Acumulado ( R\$ )	Simple (%)	Acumulad o (%)	Simple ( R\$ )	Acumulado ( R\$ )
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 407,00	0,17%	35,00%	35,00%	R\$ 142,45	R\$ 142,45	33,00%	67,00%	R\$ 134,31	R\$ 276,76	33,00%	100,00%	R\$ 134,31	R\$ 411,07
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 5.062,62	2,12%	50,00%	50,00%	R\$ 2.531,31	R\$ 2.531,31	50,00%	100,00%	R\$ 2.531,31	R\$ 5.062,62		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.062,62
3	DRENAGEM	R\$ 52.051,83	21,81%	50,00%	50,00%	R\$ 26.025,92	R\$ 26.025,92	50,00%	100,00%	R\$ 26.025,92	R\$ 52.051,83		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 52.051,83
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 177.885,97	74,55%	30,00%	30,00%	R\$ 53.365,79	R\$ 53.365,79	30,00%	60,00%	R\$ 53.365,79	R\$ 106.731,58	40,00%	100,00%	R\$ 71.154,39	R\$ 177.885,97
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.205,33	1,34%		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	R\$ 3.205,33	R\$ 3.205,33
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 238.612,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,39%</b>	<b>34,39%</b>	<b>R\$ 82.065,47</b>	<b>R\$ 82.065,47</b>	<b>34,39%</b>	<b>68,78%</b>	<b>R\$ 82.057,33</b>	<b>R\$ 164.122,79</b>	<b>31,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 74.494,03</b>	<b>R\$ 238.616,82</b>

FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA  
 ENG. CIVIL SANDRO GUILHERME FURLANI  
 CREA/SC 180.138-5