

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO  
 Rua: RUA DOMINGOS CONZATTI - TRECHO 1 - BAIRRO GÁVEA - RODEIO - SC  
 Data: 22/08/2022  
 BDI: 22,00%

Item	Descrição do Serviço	Valor dos Serviço	Peso (%)	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03			
				Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	R\$ 683,26	0,24%	100,00%	100,00%	R\$ 683,26	R\$ 683,26	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 683,26	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 683,26
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 3.760,80	1,33%	100,00%	100,00%	R\$ 3.760,80	R\$ 3.760,80	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.760,80	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.760,80
3	DRENAGEM	R\$ 133.264,44	47,23%	35,00%	35,00%	R\$ 46.642,55	R\$ 46.642,55	35,00%	70,00%	R\$ 46.642,55	R\$ 93.285,11	30,00%	100,00%	R\$ 39.979,35	R\$ 133.264,44
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 124.834,68	44,24%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00%	50,00%	R\$ 62.417,34	R\$ 62.417,34	50,00%	100,00%	R\$ 62.417,34	R\$ 124.834,68
5	ACESSIBILIDADE/PASSEIOS/OBRAS COM	R\$ 18.096,25	6,41%	0,00%	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00%	50,00%	R\$ 9.048,13	R\$ 9.048,13	50,00%	100,00%	R\$ 9.048,13	R\$ 18.096,25
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.547,94	0,55%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	R\$ 1.547,94	R\$ 1.547,94
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 282.187,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,10%</b>	<b>18,10%</b>	<b>R\$ 51.086,61</b>	<b>R\$ 51.086,61</b>	<b>41,85%</b>	<b>59,96%</b>	<b>R\$ 118.108,01</b>	<b>R\$ 169.194,63</b>	<b>40,04%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 112.992,74</b>	<b>R\$ 282.187,37</b>

FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA  
 ENG. CIVIL SANDRO GUILHERME FURLANI  
 CREA/SC 180.138-5