

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLÃO DE CONCRETO
Rua: RUA MAXIMILIANO GIRARDI - BAIRRO LAGOS - RODEIO/SC
Data: 01/08/2022
BDI: 22,00%

Item	Descrição so Serviços	Valor dos Serviço	Peso (%)	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03			
				Simple (%)	Acumulad o (%)	Simple (R\$)	Acumulado (R\$)	Simple (%)	Acumulad o (%)	Simple (R\$)	Acumulado (R\$)	Simple (%)	Acumulad o (%)	Simple (R\$)	Acumulado (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.510,85	0,99%	100,00%	100,00%	R\$ 1.510,85	R\$ 1.510,85	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.510,85	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.510,85
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 5.209,60	3,42%	50,00%	50,00%	R\$ 2.604,80	R\$ 2.604,80	50,00%	100,00%	R\$ 2.604,80	R\$ 5.209,60	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.209,60
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 116.763,87	76,62%	30,00%	30,00%	R\$ 35.029,16	R\$ 35.029,16	30,00%	60,00%	R\$ 35.029,16	R\$ 70.058,32	40,00%	100,00%	R\$ 46.705,55	R\$ 116.763,87
4	PASSEIOS	R\$ 28.911,29	18,97%	30,00%	30,00%	R\$ 8.673,39	R\$ 8.673,39	30,00%	60,00%	R\$ 8.673,39	R\$ 17.346,77	40,00%	100,00%	R\$ 11.564,52	R\$ 28.911,29
TOTAL GERAL		R\$ 152.395,61	100,00%	31,38%	31,38%	R\$ 47.818,20	R\$ 47.818,20	30,39%	61,76%	R\$ 46.307,35	R\$ 94.125,55	38,24%	100,00%	R\$ 58.270,06	R\$ 152.395,61



GUSTAVO PETRI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC 170.199-0

 POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL EIRELI ME
 ENG. CIVIL GUSTAVO PETRI
 CREA/SC 170.199-0