

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rua: RUA VEREADOR ARCANGELO BERRI - BAIRRO RODEIO 50 - RODEIO - SC
Data: 31/08/2022
BDI: 20,00%

Item	Descrição so Serviços	Valor dos Serviço	Peso (%)	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03			
				Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)	Simples (%)	Acumulad o (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.849,15	1,82%	100,00%	100,00%	R\$ 9.849,15	R\$ 9.849,15		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 9.849,15		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 9.849,15
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 96.518,40	17,81%	70,00%	70,00%	R\$ 67.562,88	R\$ 67.562,88	30,00%	100,00%	R\$ 28.955,52	R\$ 96.518,40		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 96.518,40
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 431.875,88	79,68%	20,00%	20,00%	R\$ 86.375,18	R\$ 86.375,18	30,00%	50,00%	R\$ 129.562,76	R\$ 215.937,94	50,00%	100,00%	R\$ 215.937,94	R\$ 431.875,88
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.782,58	0,70%		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	R\$ 3.782,58	R\$ 3.782,58
TOTAL GERAL		R\$ 542.026,01	100,00%	30,22%	30,22%	R\$ 163.787,21	R\$ 163.787,21	29,25%	59,46%	R\$ 158.518,28	R\$ 322.305,49	40,54%	100,00%	R\$ 219.720,52	R\$ 542.026,01

FERRARI ARQUITETURA E ENGENHARIA
 CNPJ: 26.722.864/0001-00