

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rua: RUA SÃO PEDRO VELHO - BAIRRO SÃO PEDRO VELHO - RODEIO - SC
Data: 22/11/2023
BDI: 20,00%

Item	Descrição so Serviços	Valor dos Serviço	Peso (%)	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04			
				Simples (%)	Acumulad o (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)	Simples (%)	Acumulad o (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)	Simples (%)	Acumula do (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)	Simples (%)	Acumulad o (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.760,30	0,73%	100,00%	100,00%	R\$ 7.760,30	R\$ 7.760,30			R\$ 0,00	R\$ 7.760,30			R\$ 0,00	R\$ 7.760,30			R\$ 0,00	R\$ 7.760,30
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 155.569,70	14,67%	70,00%	70,00%	R\$ 108.898,79	R\$ 108.898,79	30,00%	100,00%	R\$ 46.670,91	R\$ 155.569,70			R\$ 0,00	R\$ 155.569,70			R\$ 0,00	R\$ 155.569,70
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 891.535,93	84,07%	10,00%	10,00%	R\$ 89.153,59	R\$ 89.153,59	20,00%	30,00%	R\$ 178.307,19	R\$ 267.460,78	40,00%	70,00%	R\$ 356.614,37	R\$ 624.075,15	30,00%	100,00%	R\$ 267.460,78	R\$ 891.535,93
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.660,92	0,53%		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	R\$ 5.660,92	R\$ 5.660,92
TOTAL GERAL		R\$ 1.060.526,85	100,00%	19,41%	19,41%	R\$ 205.812,68	R\$ 205.812,68	21,21%	40,62%	R\$ 224.978,10	R\$ 430.790,78	33,63%	74,25%	R\$ 356.614,37	R\$ 787.405,15	25,75%	100,00%	R\$ 273.121,70	R\$ 1.060.526,85

FERRARI ARQUITETURA E ENGENHARIA
 CNPJ: 26.722.864/0001-00