

OBRA: Reforma Ginásio Escola Municipal Nova Brasília
 CLIENTE: Município de Rodeio
 CPE/CNPJ: 83.102.814/0001-64
 LOCALIZAÇÃO: Rua Nova Brasília, nº 40, Glória - Rodeio - SC

DATA BASE: jul/21
 BDI: 25,00%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MES 01	MES 02	MES 03	TOTAL ACUMULADO
1	SERVICIOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS					
1.1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RS 18.806,70	RS 6.268,27	RS 6.268,27	RS 6.270,15	RS 18.806,70
		5,73%	33,33%	33,33%	33,34%	100%
1.2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	RS 4.119,96	RS 4.119,96	RS -	RS -	RS 4.119,96
		1,25%	100,00%			100%
2	REFORMA DA ÁREA DA QUADRA					
2.1	PREPAROS INICIAIS	RS 3.571,50	RS 3.571,50	RS -	RS -	RS 3.571,50
		1,09%	100,00%			100%
2.2	RECUPERAÇÃO DE CONTRAPISO	RS 803,39	RS 803,39	RS -	RS -	RS 803,39
		0,24%	100,00%			100%
2.3	CONTRAPISO NOVO SOBRE O EXISTENTE	RS 78.523,99	RS -	RS 78.523,99	RS -	RS 78.523,99
		23,92%		100,00%		100%
2.4	PINTURAS E DEMARCAÇÕES	RS 40.690,32	RS -	RS -	RS 40.690,32	RS 40.690,32
		12,39%			100,00%	100%
2.5	SUBSTITUIÇÃO DE REDES	RS 7.337,50	RS -	RS -	RS 7.337,50	RS 7.337,50
		2,23%			100,00%	100%
3	REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA					
3.1	PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS	RS 18.800,82	RS -	RS 9.400,41	RS 9.400,41	RS 18.800,82
		5,73%		50,00%	50,00%	100%
4	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DE NOVOS MUROS					
4.1	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	RS 854,47	RS 854,47	RS -	RS -	RS 854,47
		0,26%	100%			100%
4.2	INFRAESTRUTURA	RS 11.014,63	RS 11.014,63	RS -	RS -	RS 11.014,63
		3,35%	100,00%			100%
4.3	SUPRAESTRUTURA	RS 14.046,27	RS -	RS 7.023,14	RS 7.023,14	RS 14.046,27
		4,28%		50,00%	50,00%	100%
4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS	RS 13.095,87	RS -	RS 6.547,94	RS 6.547,94	RS 13.095,87
		3,99%		50,00%	50,00%	100%
4.5	CHAPISCO E REBOCO	RS 25.091,02	RS -	RS 7.527,31	RS 17.563,71	RS 25.091,02
		7,64%		30,00%	70,00%	100%
4.6	PINTURA DE MURO	RS 9.023,71	RS -	RS 2.707,11	RS 6.316,60	RS 9.023,71
		2,75%		30,00%	70,00%	100%
4.7	CHAPIM	RS 9.108,67	RS -	RS -	RS 9.108,67	RS 9.108,67
		2,77%			100,00%	100%
4.8	PORTÕES DE ACESSO	RS 15.487,50	RS -	RS -	RS 15.487,50	RS 15.487,50
		4,72%			100,00%	100%
5	CONSTRUÇÃO DE NOVO DEPOSITO					
5.1	INFRAESTRUTURA	RS 3.528,23	RS -	RS 3.528,23	RS -	RS 3.528,23
		1,07%		100,00%		100%
5.2	LAJES	RS 4.027,97	RS -	RS 4.027,97	RS -	RS 4.027,97
		1,23%		100,00%		100%
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS ESTRUTURAIIS	RS 2.750,28	RS -	RS 2.750,28	RS -	RS 2.750,28
		0,84%		100,00%		100%
5.4	VERGA	RS 151,26	RS -	RS 151,26	RS -	RS 151,26
		0,05%		100,00%		100%
5.5	CHAPISCO E REBOCO	RS 3.801,44	RS -	RS 3.801,44	RS -	RS 3.801,44
		1,16%		100,00%		100%
5.6	PINTURAS E REVESTIMENTOS	RS 1.629,91	RS -	RS -	RS 1.629,91	RS 1.629,91
		0,50%			100,00%	100%
5.7	ESQUADRIAS	RS 1.115,61	RS -	RS -	RS 1.115,61	RS 1.115,61
		0,34%			100,00%	100%
5.8	IMPERMEABILIZAÇÕES	RS 2.232,20	RS -	RS 2.232,20	RS -	RS 2.232,20
		0,68%		100,00%		100%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	RS 12.053,54	RS 4.017,44	RS 4.017,44	RS 4.018,65	RS 12.053,54
		3,67%	33,33%	33,33%	33,34%	100%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL					
7.1	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	RS 2.879,42	RS 1.439,71	RS 1.439,71	RS -	RS 2.879,42
		0,88%	50,00%	50,00%		100%
7.2	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	RS 21.342,59	RS 10.671,30	RS 10.671,30	RS -	RS 21.342,59
		6,50%	50,00%	50,00%		100%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AGUA FRIA					
8.1	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	RS 1.145,91	RS -	RS 1.145,91	RS -	RS 1.145,91
		0,35%		100,00%		100%
9	LIMPEZA DE OBRA					
9.1	LIMPEZA DA QUADRA COM JATO DE ALTA PRESSÃO	RS 1.271,84	RS -	RS -	RS 1.271,84	RS 1.271,84
		0,39%			100,00%	100%
	TOTAL PARCIAL					
		RS 328.306,52	RS 42.760,67	RS 151.763,90	RS 132.510,11	RS 328.306,52
	TOTAL ACUMULADO		RS 42.760,67	RS 194.524,57	RS 327.034,68	

REFERÊNCIAS

SINAPI SC - Não Desonerado: maio/2021
 SICRO SC - Não Desonerado: janeiro/2021